

# АКТ ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

«17» марта 2017г.

Объект: КП «Александровы Пруды»

Адрес: Московская область, Подольский район, Шаповское п., вблизи д. Троицкое, КП «Александровы Пруды»

1. «16» марта 2017 г. дата начала испытания

2. «17» марта 2017 г. засыпанный внутривоздушный газопровод среднего давления диаметром 225, 160, 110 и 63, протяженностью 13289 м, испытан на герметичность в течение 24 час.

До начала испытания подземный (наземный) газопровод находился под давлением воздуха в течение 24 час. Для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ 2405, класс 06.

Данные замеров давления при испытании подземного (наземного) газопровода.

Дата исполнения			Замеры давления, кПа (мм рт. ст.)				Падение давления, кПа (мм рт. ст.)	
Месяц	Число	Часы	манометрическое		барометрическое		допустимое	фактическое
			P <sub>1</sub> кПа	P <sub>2</sub> кПа	V <sub>1</sub> мм.рт.ст	V <sub>2</sub> мм.рт.ст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	16	10:00	600		743			
03	17	10:00		600		745		

Согласно данным вышеприведенных замеров давления подземный газопровод испытание на герметичность выдержал.

Представитель ООО «Новострой»

Главный специалист теплогазоснабжения Чуксеев Е.Е./

Представитель ООО «Газводстрой-сервис»

Производитель работ Горностаев Д.Г./

Представитель Подольской РЭС филиала

ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»  
Начальник Подольской РЭС Шумейко А.Е./



**АКТ**  
**продувки газопровода**

от «16» марта 2017 г.

Члены комиссии:

Представитель ООО «Новострой»

Главный специалист теплогазоснабжения \_\_\_\_\_

Чуксеев Е.Е.

(должность, организация, Ф.И.О.)

Представитель ООО «Газводстрой-сервис+»

Производитель работ \_\_\_\_\_

Горностаев Д.Г.

Представитель Подольской РЭС

Филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»

Начальник Подольской РЭС \_\_\_\_\_

Шумейко А.Е.

о том, что произведена \_\_\_\_\_ трех кратная продувка полости внутриплощадочного полиэтиленового трубопровода, диаметром 225, 160, 110, 63 мм на участке общей

протяженностью 13289 м, на объекте по адресу: Московская область, Подольский район,

Щаповское поселение, вблизи д. Троицкое, КП «Александровы Пруды»

Очистка выполнена в соответствии с требованиями ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Продувка полости и испытание», ООО «Газводстрой-сервис+», \_\_\_\_\_

Продувки

(продувки, промывки, протягивания, вытеснения загрязнения

газ

в потоке жидкости, вид рабочей среды - газ, вода и т.д.)

с пропуском \_\_\_\_\_ воздуха

(указать тип продувочного устройства)

Очистка внутренней полости трубопровода производилась до выхода чистого

воздуха

(воздуха, газа, воды и т.д.)

Заключение комиссии: Произведена продувка внутренней полости труб, отдельные звенья труб перед соединениями их просмотрены на свет, засоров в трубах не имеется.

(указать результаты приемки продувки полости

испытание газопровода на герметичность

трубопровода, какие последующие работы разрешается производить)

Представитель ООО «Новострой»

Главный специалист теплогазоснабжения \_\_\_\_\_

Чуксеев Е.Е.

(Ф.И.О) (подпись) (дата)

Представитель ООО «Газводстрой-сервис+»

Производитель работ \_\_\_\_\_

Горностаев Д.Г.

(Ф.И.О) (подпись) (дата)

Представитель Подольской РЭС

Филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»

Начальник Подольской РЭС \_\_\_\_\_

Шумейко А.Е.

(Ф.И.О) (подпись) (дата)

(Ф.И.О) (подпись) (дата)

